



Cuenta Pública 2025
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) El Oro, 0022

Al 31 de diciembre de 2025 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-1200-0001-0001-0003	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/03	BARRIO DEL GIGANTE	25/08/2025	30/09/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	997,811.21
1235-1200-0001-0001-0005	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/05	BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	21/07/2025	23/08/2025	CONTRATO		85.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	897,397.70
1235-1200-0001-0001-0007	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/07	BENEMÉRITO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	14/07/2025	12/08/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	897,466.72
1235-1200-0001-0001-0009	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/09	CERRO LLORÓN	27/10/2025	08/12/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,198,232.06
1235-1200-0001-0001-0012	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/12	COLONIA MONTE ALTO	22/09/2025	20/11/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	840,115.12
1235-1200-0001-0001-0013	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/13	CONCEPCIÓN PRIMERA	01/09/2025	04/10/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	798,838.62
1235-1200-0001-0001-0017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/17	EL MOGOTE	27/10/2025	13/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,248,735.79
1235-1200-0001-0001-0018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARROTEROS COLONIA ÁQUILES SERDÁN	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/18	EL ORO DE HIDALGO	14/07/2025	28/08/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,007,198.26
1235-1200-0001-0001-0019	REHABILITACIÓN DE CALLE RINCONADA DE SAN JUAN	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/19	EL ORO DE HIDALGO	27/10/2025	13/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	477,113.43
1235-1200-0001-0001-0020	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ARROYO VEHICULAR EN CALLE TIRO NORTE	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/20	EL ORO DE HIDALGO	26/08/2025	30/09/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	738,291.99
1235-1200-0001-0001-0022	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/22	ENDOTEJIARE	13/10/2025	22/11/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,143,965.13
1235-1200-0001-0001-0024	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/24	LA JORDANA	27/10/2025	13/12/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,448,832.83
1235-1200-0001-0001-0026	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/26	LA PALMA	27/10/2025	08/12/2025	CONTRATO		85.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,098,769.37
1235-1200-0001-0001-0030	CONTINUACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/30	LOMA DEL CAPULÍN	13/10/2025	15/11/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,246,873.78
1235-1200-0001-0001-0031	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/31	PRESA BROCKMAN	13/10/2025	15/11/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	998,603.96
1235-1200-0001-0001-0033	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BARRIO ZARAGOZA)	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/33	PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	21/07/2025	23/08/2025	CONTRATO		95.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	897,584.64
1235-1200-0001-0001-0035	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/35	SAN JUAN BOSCO	03/11/2025	07/12/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,497,886.15
1235-1200-0001-0001-0036	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/36	SAN NICOLÁS EL ORO (SAN NICOLÁS)	22/09/2025	20/11/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	998,064.08
1235-1200-0001-0001-0037	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/37	EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	25/11/2025	22/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	997,954.01
1235-1200-0001-0001-0038	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (LA LOMITA)	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/38	SAN NICOLÁS TULTENANGO	20/10/2025	15/11/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	278,969.24
1235-1200-0001-0001-0040	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/40	SANTA ROSA DE GUADALUPE	13/10/2025	22/11/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,098,811.96
1235-1200-0001-0001-0041	CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/41	SANTA ROSA DE LIMA	01/09/2025	04/10/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,098,478.55
1235-1200-0001-0001-0043	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN TELEBACHILLERATO EN BARRIO SAN ANTONIO	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/43	SANTIAGO OXTEMPAN	03/11/2025	07/12/2025	CONTRATO		80.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,295,284.48
1235-1200-0001-0001-0045	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/45	VARIAS LOCALIDADES	22/09/2025	20/11/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,646,531.13
1235-1200-0001-0001-0046	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EO/DDUOP/FAISMUN/2025/46	YOMEJE	13/10/2025	22/11/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	250101	FAIS-FISMDF	1,096,719.52

1235-1200-0002-0001-0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR" CON CCT 15DP0146S, EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/01	LÁZARO CÁRDENAS	08/11/2025	22/12/2025	CONTRATO		95.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	797,975.21
1235-1200-0002-0001-0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CAD. 0+000 AL 0+130 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE), EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/02	SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE)	15/11/2025	14/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	898,425.67
1235-1200-0002-0001-0003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CAD. 0+000 AL 0+280, EN LA LOCALIDAD DE VENTA DEL AIRE, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/03	VENTA DEL AIRE	07/11/2025	06/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	946,429.02
1235-1200-0002-0001-0004	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/04	EL ORO DE HIDALGO	07/11/2025	21/12/2025	CONTRATO		85.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	847,906.05
1235-1200-0002-0001-0005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. DEL 0+000 AL 0+450 EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/05	LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	22/11/2025	21/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	447,833.34
1235-1200-0002-0001-0006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+450 EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/06	LA PALMA	15/11/2025	14/12/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	449,123.14
1235-1200-0002-0001-0007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+450 EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/07	PUEBLO NUEVO	08/11/2025	07/12/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	449,095.64
1235-1200-0002-0001-0008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. DEL 0+000 AL 0+450 EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GUADALUPE, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/08	SANTA ROSA DE GUADALUPE	15/11/2025	14/12/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	448,147.70
1235-1200-0002-0001-0009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/09	EL ORO DE HIDALGO	22/11/2025	21/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	746,909.49
1235-1200-0002-0001-0010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+475 EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO LLORÓN, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/10	CERRO LLORÓN	15/11/2025	14/12/2025	CONTRATO		80.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	474,300.32
1235-1200-0002-0001-0011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+475 EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/11	FRANCISCO I. MADERO	15/11/2025	14/12/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	473,192.12
1235-1200-0002-0001-0012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+475 EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/12	EL MORTERO	08/11/2025	07/12/2025	CONTRATO		95.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	473,299.73
1235-1200-0002-0001-0013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+475 EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA MORELOS, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/13	LA MAGDALENA MORELOS	22/11/2025	21/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	473,905.04
1235-1200-0002-0001-0014	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A CERRO LLORÓN DEL CAD. 0+000 AL 0+320, EN LA LOCALIDAD DE CERRO LLORÓN, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/14	CERRO LLORÓN	15/11/2025	22/12/2025	CONTRATO		95.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,043,497.02
1235-1200-0002-0001-0015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE, DEL CAD. 0+000 AL 0+115 EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/15	LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	15/11/2025	14/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	799,475.89
1235-1200-0002-0001-0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CAD. 0+000 AL 0+115 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA CIMA, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/16	LA LOMA DE LA CIMA	08/11/2025	07/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	798,263.22

1235-1200-0002-0001-0017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CAD. 0+000 AL 0+115 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/17	SANTA ROSA DE LIMA	15/11/2025	14/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	798,480.41
1235-1200-0002-0001-0018	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MADRE TERESA DE CALCUTA" CON CCT 15ED12093F, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/18	EL ORO DE HIDALGO	07/11/2025	21/12/2025	CONTRATO		90.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,197,986.62
1235-1200-0002-0001-0019	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TAPAXCO, EL ORO.	EO/DDUOP/FEFOM/2025/19	TAPAXCO	07/11/2025	21/12/2025	CONTRATO		80.00%	100.00%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,297,933.77
1235-1200-0003-0001-0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO LORÓN DEL CAD. 0+320 AL 1+970, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO.	EO/DDUOP/GIDEM/2025/01	CERRO LORÓN	05/11/2025	14/12/2025	CONTRATO		100.00%	100.00%	260103	OTROS RECURSOS ESTATALES ETIQUETADOS	10,065,738.06
											Total (13)	51,872,237.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Notal llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

PROFRA. JUANA ELIZABETH DÍAZ PEÑALOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.D. JORGE VELÁZQUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

