



Nombre de la Entidad Municipal: El Oro, 0022

Cuenta Pública 2023 Informe de Obras Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.


Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	03	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	044	CONTRATO	AD	400,000.00	0.00	459.10	396,540.90	396,540.90	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	022	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	74,599.50	825,400.50	825,400.50	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	250101	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	BARRIO DEL GIGANTE	034	CONTRATO	ICMTP	700,000.00	0.00	1,871.11	698,128.89	698,128.89	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA	BENIGNITO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	022	CONTRATO	ICMTP	1,050,000.00	0.00	2,079.07	1,047,920.93	1,047,920.93	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	046	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	297.54	899,702.46	899,702.46	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	032	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	2,892.83	897,107.17	897,107.17	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	BARRIO LA ESTRELLITA	068	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	15.97	899,984.03	799,984.03	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (EL EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	028	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	2,628.19	797,371.81	797,371.81	0.00	100%
02	02	02	01	01	02	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACCA COSECHAS (EL MORTERO)	EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	028	CONTRATO	ICMTP	700,000.00	0.00	390.05	699,610.95	699,610.95	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	CITEJE	020	CONTRATO	ICMTP	800,000.00	0.00	950.51	799,049.49	799,049.49	0.00	100%
02	02	05	01	01	06	250101	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PROPRIA "CLECTILDE VELÁZQUEZ VILLEGAS"	FRANCISCO I MADERO	030	CONTRATO	ICMTP	1,150,000.00	0.00	1,246.33	1,148,753.67	1,148,753.67	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA PRIMERA ETAPA	TAPAXCO	479	CONTRATO	ICMTP	1,900,000.00	0.00	484.96	1,499,515.04	1,499,515.04	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	250101	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA	EL ORO DE HIDALGO	5870	CONTRATO	ICMTP	1,400,000.00	0.00	102.46	1,399,897.54	1,399,897.54	0.00	100%
02	02	01	03	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EL MCGOTE	120	CONTRATO	ICMTP	250,000.00	0.00	290.09	249,709.91	249,709.91	0.00	100%
02	02	01	03	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE CANTON	EL MCGOTE	120	CONTRATO	ICMTP	1,300,000.00	0.00	190.54	1,299,809.46	1,299,809.46	0.00	100%
02	02	02	01	02	01	250101	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	LA CONSERCIÓN (LA CONSERCIÓN SEGUNDA)	021	CONTRATO	ICMTP	700,000.00	0.00	2,990.20	697,010.80	697,010.80	0.00	100%
02	02	02	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA	LA JORDANA	030	CONTRATO	ICMTP	1,050,000.00	0.00	2,090.89	1,047,910.11	1,047,910.11	0.00	100%
02	02	02	01	05	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO	LA VIRGEN DE LOS ANGELES	755	CONTRATO	ICMTP	1,950,000.00	0.00	933.44	1,949,066.56	1,949,066.56	0.00	100%
02	02	02	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL	LA NOPALERA	022	CONTRATO	ICMTP	700,000.00	0.00	25,954.68	674,045.32	674,045.32	0.00	100%
02	02	02	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO	LA PALMA	066	CONTRATO	ICMTP	1,250,000.00	0.00	499.62	1,249,500.38	1,249,500.38	0.00	100%
02	02	02	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS	LACUINA SECA	093	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	335.48	799,664.51	799,664.51	0.00	100%
02	02	02	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA	LAGUNA CÁRIBAS	090	CONTRATO	ICMTP	800,000.00	0.00	202.88	799,797.12	799,797.12	0.00	100%
02	02	02	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA	PRESA BROCKMAN	592	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	919.66	799,080.34	799,080.34	0.00	100%
02	02	05	02	01	05	250101	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO	SANTIAGO OXTEMPAN	090	CONTRATO	ICMTP	1,600,000.00	0.00	3,502.34	1,596,497.66	1,596,497.66	0.00	100%
02	02	02	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	030	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	130.90	799,869.10	799,869.10	0.00	100%
02	02	02	01	01	05	250101	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA COSECHAS	BARRIO DE LAS PÉNTAS	081	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	1,181.48	898,818.51	898,818.51	0.00	100%
02	02	02	01	02	02	250101	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	040	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	46.47	899,953.53	899,953.53	0.00	100%
02	02	02	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	LIANTO CUATRO	185	CONTRATO	ICMTP	800,000.00	0.00	540.16	799,459.84	799,459.84	0.00	100%
02	02	02	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA	LOMA DEL CAPULIN	084	CONTRATO	ICMTP	1,000,000.00	0.00	79.37	999,920.63	999,920.63	0.00	100%
02	02	02	01	02	01	250101	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO	BUENAVISTA	080	CONTRATO	ICMTP	1,200,000.00	0.00	1,673.88	1,198,326.12	1,198,326.12	0.00	100%
02	02	02	01	01	02	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACCA COSECHAS	SANTIAGO OXTEMPAN	032	CONTRATO	ICMTP	700,000.00	0.00	1,004.63	698,995.37	698,995.37	0.00	100%
02	02	02	01	05	02	250101	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	COLOMA CUARENTÉCOSA	040	CONTRATO	ICMTP	800,000.00	0.00	10.67	799,989.33	799,989.33	0.00	100%
02	02	02	01	02	02	250101	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	TODO EL MUNICIPIO	183	CONTRATO	ICMTP	2,182,490.00	0.00	943.18	2,181,546.82	2,181,546.82	0.00	100%
02	02	05	01	01	06	250101	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PROPRIA "MA. LUISA COLONAY"	EL ORO DE HIDALGO	080	CONTRATO	ICMTP	1,000,000.00	0.00	100,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	100%
02	02	02	03	01	02	250101	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE AGUA ENTUBADA	ESTACIÓN TULTIENANGO	1803	CONTRATO	ICMTP	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	100%
02	02	02	03	01	02	250101	AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN TULTIENANGO	060	ADMINISTRACIÓN	AD	150,000.00	0.00	29,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	100%
02	02	02	01	01	02	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACCA COSECHAS	EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	683	CONTRATO	ICMTP	2,000,000.00	0.00	1,091.95	1,998,908.04	1,998,908.04	0.00	100%
02	02	02	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO	EL ORO DE HIDALGO	080	CONTRATO	ICMTP	1,000,000.00	0.00	12.66	999,987.34	999,987.34	0.00	100%
02	02	02	01	03	01	250101	REHABILITACIÓN DE PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	1803	CONTRATO	AD	400,000.00	0.00	8,751.55	391,248.45	391,248.45	0.00	100%
02	02	02	01	03	02	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	TAPAXCO	479	CONTRATO	AD	350,000.00	0.00	857.19	349,142.81	349,142.81	0.00	100%

02	02	01	01	01	02	260101	REHABILITACION DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	EL ORO DE HIDALGO	260	CONTRATO	ICMTP	1,197,672.70	200,000.00	0.00	1,397,672.70	0.00	100%
02	02	01	01	01	01	260101	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL "JOSE LUIS GONZALEZ MORALES"	EL ORO DE HIDALGO	360	CONTRATO	ICMTP	800,000.00	0.00	197.62	799,802.38	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	260101	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL "JOSE LUIS GONZALEZ MORALES"	EL ORO DE HIDALGO	660	CONTRATO	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	260101	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL "JOSE LUIS GONZALEZ MORALES"	LA LOMA DE LA CIMA	213	CONTRATO	AD	0.00	331,851.42	0.00	331,851.42	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	260101	REHABILITACION DE CÁRCAMO DE REBOMBEO	CERRO LLORÓN	812	CONTRATO	AD	0.00	273,351.75	0.00	273,351.75	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN AVENIDA PRINCIPAL	VENTA DEL AIRE	702	CONTRATO	ICMTP	2,700,000.00	0.00	596,896.16	2,103,103.84	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN AVENIDA PRINCIPAL	TAPACHO	479	CONTRATO	ICMTP	4,120,000.53	0.00	19.23	4,119,980.30	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN AVENIDA PRINCIPAL	LA MESA	200	CONTRATO	ICMTP	600,000.00	0.00	635.46	599,364.52	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	260101	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE TRL ETAPA	BUENAVISTA	597	CONTRATO	ICMTP	1,000,000.00	0.00	1,074.63	998,925.37	0.00	100%
02	02	02	01	01	02	260101	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONCEPCION PRIMERA	260	CONTRATO	ICMTP	700,000.00	0.00	1,185.52	698,814.48	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE (LA LOMA)	SANTA ROSA DE LIMA	020	CONTRATO	ICMTP	600,000.00	0.00	203.97	599,796.03	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (BARRIO RETAMA)	SANTA ROSA DE LIMA	027	CONTRATO	ICMTP	600,000.00	0.00	502.65	599,497.35	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (BARRIO RETAMA)	LA SOLEDAD	105	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	15.84	799,984.16	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	260101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	SAN JUAN BOSCO	024	CONTRATO	ICMTP	800,000.00	0.00	2,044.85	797,955.15	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	SAN NICOLAS TULTEMANIGO	060	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	1,581.36	898,418.64	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL MORILLAL	SANTIAGO OXTEMAN	032	CONTRATO	AD	290,000.00	0.00	28.84	249,971.16	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	YOMEJE	046	CONTRATO	ICMTP	600,000.00	0.00	463.18	599,536.82	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO URBANO EN COLONIA SAN JUAN	SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS)	222	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	1,171.27	898,828.73	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE AJUAS EN TELECOMUNICACION (LA LOMA)	EL ORO DE HIDALGO	177	CONTRATO	ICMTP	700,000.00	0.00	107.36	699,892.62	0.00	100%
02	02	02	01	02	01	260101	REHABILITACION DE CÁRCAMO DE REBOMBEO	SAN NICOLAS TULTEMANIGO	080	CONTRATO	ICMTP	1,670,966.42	0.00	1,123.27	1,669,843.15	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	260101	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS)	0160	CONTRATO	ICMTP	100,000.00	0.00	1,673.85	98,326.15	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	SAN IBIDRO EJO DE TAPACHO	065	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	1,686.47	898,313.53	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	085	CONTRATO	ICMTP	553,626.46	0.00	0.00	553,626.46	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	260101	REHABILITACION CON PIEDRA LAJA Y PIEDRA BOLA DE CALLE PRINCIPAL DEL CADEMANTE 0400 AL 0410 EN LA LOCALIDAD DE LA JORDANA, EL ORO	LA JORDANA	640	CONTRATO	ICMTP	1,000,000.00	0.00	116.29	999,883.72	0.00	100%
02	02	01	01	03	05	260101	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COBAM PLANTEL NO. 49 EN LA LOCALIDAD DE TAPACHO, CON CCT 1523009/S/EL ORO	TAPACHO	129	CONTRATO	ICMTP	1,500,000.00	0.00	785.55	1,499,214.45	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO DEL CADEMANTE 0400 AL 0410 EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, EL ORO	BASSOCO DE HIDALGO	468	CONTRATO	ICMTP	1,000,000.00	0.00	2.77	999,997.23	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	260101	CONSTRUCCION HACIA EL REBOMBEO DEL CADEMANTE 0400 AL 0410 EN LA LOCALIDAD DE CERRO LLORÓN, EL ORO	CERRO LLORÓN	812	CONTRATO	ICMTP	1,368,740.69	0.00	2,396.49	1,366,344.20	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO DEL CADEMANTE 0400 AL 0410 EN LA LOCALIDAD DE ENDOTEJARE, EL ORO	ENDOTEJARE	604	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	3.03	899,996.97	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE EN CADEMANTE 0400 AL 0410, EN LA LOCALIDAD DE ENDOTEJARE, EL ORO	COLONIA MONTE ALTO	140	CONTRATO	ICMTP	800,000.00	0.00	330.09	799,669.91	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE EN CADEMANTE 0400 AL 0410, EN LA LOCALIDAD DE ENDOTEJARE, EL ORO	BARRIO DEL GIGANTE	483	CONTRATO	ICMTP	800,000.00	0.00	40.23	799,959.75	0.00	100%

02	02	01	01	04	01	260101	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA CIMA, EL ORO	200	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	695.19	695.304.81	695.304.81	0.00	100%
02	05	02	01	01	05	260101	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELERACHILERATO COMUNARIO NUM. 97, SANTA CRUZ EL TEJOCO EL ORO CON CCT 15E7H0097T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE), EL ORO	150	CONTRATO	ICMTP	1,594,992.56	0.00	3,225.12	1,591,767.44	1,591,767.44	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	260101	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE EL ORO	5970	CONTRATO	ICMTP	1,573,746.14	0.00	1,524.28	1,572,223.86	1,572,223.86	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE "EL ORATORIO" DEL CADENAMIENTO 0400 AL 0470 Y DEL CADENAMIENTO 0400 AL 0470 EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION SEGUNDA, EL ORO	2152	CONTRATO	ICMTP	1,200,000.00	0.00	158.58	1,199,841.42	1,199,841.42	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	260101	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0400 AL 0415, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GUADALUPE, EL ORO	471	CONTRATO	ICMTP	900,000.00	0.00	376.98	899,623.02	899,623.02	0.00	100%
02	05	02	01	01	05	260101	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 02 EN EL ORO DE HIDALGO CON CCT 15E6H003L, EL ORO	420	CONTRATO	ICMTP	1,200,000.00	0.00	995.29	1,199,004.71	1,199,004.71	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	260102	REHABILITACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y SALON DE USOS MULTIPLES	5970	CONTRATO	LP	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
02	02	01	01	04	02	260102	REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	400	CONTRATO	ICMTP	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
02	02	02	01	01	02	260102	APOYO A CENTROS SOCIALES	6000	CONTRATO	ICMTP	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
02	02	01	01	04	01	260102	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO	400	CONTRATO	LP	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
02	02	01	01	03	02	260102	REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO SAN JUAN BOSCO - LA MAGDALENA CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM	2804	CONTRATO	LP	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
02	02	01	01	03	02	260102	REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO SAN NICOLAS EL ORO - SANTIAGO OXTEMPLAN CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM	2007	CONTRATO	LP	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
02	02	01	01	03	01	260103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALFREDO MONDRAGON	840	CONTRATO	LP	0.00	4,954,034.87	0.00	4,954,034.87	4,954,034.87	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	260103	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO OXTEMPLAN	080	CONTRATO	LP	0.00	9,989,509.82	0.00	9,989,509.82	9,989,509.82	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	260103	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA AL BARRIO DEL GIGANTE	086	CONTRATO	LP	0.00	4,959,022.60	0.00	4,959,022.60	4,959,022.60	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	260103	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TULTENANGO	080	CONTRATO	ICMTP	0.00	3,959,659.22	0.00	3,959,659.22	3,959,659.22	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	110101	MANTENIMIENTO DE "TEATRO JUAREZ" EN INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	5970	CONTRATO	ICMTP	1,800,000.00	0.00	2,997.16	1,797,002.84	1,797,002.84	0.00	100%
02	02	01	-01	03	01	110101	APERTURA DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	5970	CONTRATO	AD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su informacion complementaria, asi como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Presidencia
 GOBIERNO DE EL ORO 1971-2021
 PROFERA RIVERA SALAZAR GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL INSTITUCIONAL
 RESULTADOS SI


Tesoreria Municipal
 GOBIERNO DE EL ORO 1971-2021
 EL ORO
 TESORERIA MUNICIPAL
 RESULTADOS SI


Secretaria del Ayuntamiento
 GOBIERNO DE EL ORO 1971-2021
 EL ORO
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 RESULTADOS SI


Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 GOBIERNO DE EL ORO 1971-2021
 EL ORO
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 RESULTADOS SI

ARQ. JOSÉ LUIS VALENTE DIAZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO